

२. खालचे स्टेशन : बांधकामाचे क्षेत्र ४००० चौ.मी. आरसीसी/स्टील स्ट्रक्चर वातानुकुलीत प्रतीक्षा कक्ष, तिकीट ऑफीस, कॅन्टीन, टॉयलेट ३०० वाहनासाठी पार्कींग
३. वरचे स्टेशन : बांधकामाचे क्षेत्र ३२४० चौ.मी. वातानुकुलीत प्रतीक्षा कक्ष, तिकीट ऑफीस, कॅन्टीन, टॉयलेट व
५. सेवा रस्ता : स्ट्रक्चरल स्टील चा टप्प्याचा सेवा रस्ता, तारेचे कुंपण, रॉकफॉल प्रोटेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, वृक्षारोपण, ऑफिस शेड, छोट्या पुलाचे बांधकाम या कामाची दि.३१/३/२०१६ पर्यंतची प्रगती खालील प्रमाणे आहे.
- कामाची सद्यस्थिती :**

अ) रेल ट्रॅक

- | | |
|---|---|
| १. फूर्टींगसाठी खोदाई | ८५ पर्यंत पूर्ण |
| २. फूर्टींगसाठी पी.सी.सी. | ८४ नग |
| ३. रेल ट्रॅकसाठी फूर्टींग कॉन्क्रीटीकरण | १ ते ८३ पियर्स |
| ४. पियर कंपचे कॉन्क्रीटीकरण | ७८ पियर्स |
| ५. गर्डर/ट्रक लॉचिंग | ५३७ रनिंग मीटर |
| ६. गर्डर फ्रॅक्चरेशन. | एकुण- ७४ नग |
| ७. बोगीचे काम | ३ बोगी पूर्ण ३ बोगीच्या सांगाड्याचे काम पूर्ण |
| ८. चेसिस | ४ नग पूर्ण |
| ९. कार बाँडी | ३ नग पूर्ण, १ प्रगतीत. |
| १०. इलेक्टोमॅग्नेटिक काम प्रगतीत | |

ब) खालचे स्टेशन

१. बेसमेंटचे आर.सी.सी. काम पूर्ण, पहिल्या मजल्याचे आर.सी.सी. काम पूर्ण, टरेस स्लॅब प्रगतीत.
२. वाहनासाठी पार्कींग काम प्रगतीत.

क) वरचे स्टेशन

आर.सी.सी. काम पूर्ण, तळमजल्याचे व पहिल्या मजल्याचे स्ट्रक्चरल स्टीलफ्रेमचे काम प्रगतीत.

खालचे स्टेशन भोवती रिटॅनिंग वॉल :- आर.सी.सी. वॉल पूर्ण - १४७ रनिंग मीटर

उद्योजकाने बांधकामाचा कालावधीस डिसेंबर २०१६ पर्यंत मुदत वाढीच्या प्रस्तावास शासनाकडून मंजूरी प्राप्त. सदर प्रकल्प मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये पूर्ण झालेला नसल्याने दि.१.१.२०१६ पासून उद्योजकास प्रतिदिन रु.२५०००/- दंडाचा प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर.

कार्यकारी अभियंता,
सा.बां.विभाग क्र.२, ठाणे.