

सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनेचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	टेकेंदाराचे नाव	झालेला खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	मा.क्र. टि-६ लेखाशिर्ष-४२२५ अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याणावरील मांडवली खर्च - ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण, २७७ शिक्षण राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०३) आश्रमशाळा समूहासाठी इमारती बांधणे राज्य हिस्सा (४२२५ ०१२२) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, केंद्र पुरस्कृत योजना (४२२५०२८३) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, ५३ मोठी बांधकामे.									
	शासकीय पोष्ट बेसिक आश्रमशाळा इमारत बांधकाम खुटल ता. मुरवाड		६११.२८				१८४.५५	४२४.७३	मुळा इमारत - तळमजला व पहिला मजला आर.सी.सी व विट बांधकाम पूर्ण आतील व बाहेरील प्लास्टर पूर्ण लाठी वस्तीचे व इतर कामे प्रगतीत मुख्यव्यापक निवासस्थान बांधकाम पूर्ण आतील बाहेरील गिलावाचे काम पूर्ण लाठीकाम प्रगतीत मुलांचे वस्तीगृह/आरसीसी काम पूर्ण कर्मचारी शिक्षक निवासस्थान अस्तित्वातील इमारत पाडण्याची परवानगी उफोक्त खात्याकडून आग्रह असल्याने काम सुरु नाही. परवानगी प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडे सादर.	
	शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा, सासणे, ता.मुरवाड		५२३.०३				०.००	५२३.०३	टप्पा-१ चे काम पूर्ण, टप्पा-२ मुलांचे वसातिगृह, शिक्षक निवासस्थान कामे अंदाजपत्रकीयस्तर	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम कोठारे ता. शहापुर		६८१.५४				०.००	६८१.५४	र. १७६० लक्ष किमतीचे सुधारित अंदाजपत्रक उपयोजित खात्यास सादर. वॉजिक मान्यता अंदाजपत्रक विभागाकडे, वाव कमी करण्याची परवानगी प्रलंबित.	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम टेवे ता. शहापुर		१०२३.७३				०.००	१०२३.७३	जागा नाही	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम दहागांव ता. शहापुर		१५४.४५				३८०.००	५७४.७५	सर्व इमारतीचे सॉन्टरी वर्क व रंगकाम प्रगतीत जीएस्आर काम प्रगतीत संखक मित ८० टक्के पूर्ण	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम टाकीपठार ता.शहापुर		६६६.७५				०.००	६६६.७५	मुलींचे वसातिगृह: विटकाम व गीलावाचे काम प्रगतीत, आर सी.सी. पूर्ण. मुलांचे वस्तीगृह/मुख्याव्यापक शिक्षक निवासस्थाने जागा उपलब्ध नाही. (काम पूर्ण करण्याचा दि. जून-२०१६)	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम डोलखांब ता.शहापुर		३८७.०१				०.००	३८७.०१	टप्पा-१ काम पूर्ण, हस्तांतरित.	
	मा.क्र. टी-६, लेखाशिर्ष-४२२५ अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याणावरील मांडवली खर्च, पंचवार्षिक योजनेवरील योजना-०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६ जनजातीक्षेत्र उपयोजना (०१) जनजातीक्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत २७७ शिक्षण राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१७) आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम(४२२५ ११०९) ५३ मोठी बांधकामे									
	शासकीय पोष्ट बेसिक आश्रमशाळा इमारत बांधकाम मोरोशी ता. मुरवाड		५८५.५१				२८५.२३	३००.२८	मुळा इमारत- आरसीसीचे काम पूर्ण. विटकाम पूर्ण आतिल बाहेरील गिलावाचे काम पूर्ण मुलांचे वसातिगृह आरसीसी काम पूर्ण प्राचार्य शिक्षक निवासस्थान व्लिथचे काम प्रगतीत. (काम पूर्ण करण्याचा दि. डिसेंबर-२०१६)	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम पिवळी ता. शहापुर		५५३.५२				१५३.४८	३९९.६४	तळमजला विटबांधकाम प्रगतीतपहिला मजला आर. सी.सी. चे काम प्रगतीत जी.एस.आर व ई.एस.आर. पूर्ण (काम पूर्ण करण्याचा दि. डिसेंबर-२०१७) काम सध्या बंद आहे	
	आश्रमशाळा इमारत बांधकाम अघई ता. शहापुर		८२२.८९				२१७.५२	६०५.३७	नाला डायव्हर्सनचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त नसल्याने मुख्य इमारतीचे बांधकाम व तसेच इतर इमारतीचे बांधकाम करणे शक्य होत नाही. मुलांचे व मुलींचे वसातिगृह बांधकाम गिलावाचे काम पूर्ण लाठी काम प्रगतीत (काम पूर्ण करण्याचा दि. डिसेंबर-२०१७)	

आश्रमशाळा इमारत बांधकाम <b>शिरोळ</b> ता. शहापुर		१६८.९७			६७७.६४	२११.३३	मुख्य इमारत- आर.सी.सी व विटबांधकाम पूर्ण, फ्लोरिंग, प्लंबिंग,पेंटिंग व फिरकोळ कामे प्रगतीत मुलींचे वस्तीगृह :- आर.सी.सी व विटबांधकाम पूर्ण, गीलाव्याचे, प्लंबिंग,पेंटिंग व फिरकोळ कामे प्रगतीत मुलांचे वस्तीगृह:- आर.सी.सी पूर्ण, विटबांधकाम प्रगतीत, बाहेरील गीलाव्याचे काम पूर्ण, मुख्याध्यापक:- आर.सी.सी व विटबांधकाम पूर्ण, गीलाव्याचे काम पूर्ण तसेच, प्लंबिंग,पेंटिंग व फिरकोळ कामे प्रगतीत शिक्षक/कर्मचारी निवासस्थाने:- आर.सी.सी व विटबांधकाम पूर्ण गीलाव्याचे, प्लंबिंग,पेंटिंग व फिरकोळ कामे प्रगतीत
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम <b>शेणवे</b> ता. शहापुर		६१५.०६			४४०.५९	१७४.४७	मुख्य इमारत व मुलींचे वसतिगृह (१२० मुली) भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण रंगकाम व फिरकोळ बाबी प्रगतीत. मुलांचे वसतिगृह- लागू नाही, मुख्याध्यापक निवासस्थाने- सुरु नाही, शिक्षक निवासस्थाने- आरसीसी पूर्ण, बांधकाम पूर्ण, कर्मचारी निवासस्थाने व संरक्षक पित सुरु नाही जीएसआर व इएसआर पुर्ण (कम पुर्ण करण्याचा दि. मार्च-२०१६)
शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा इमारत बांधकाम <b>डोळखांब</b> ता. शहापुर		७२५.८३			०.००	५२९.०१	मुलींचे व मुलांचे वस्तीगृह : भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण रंगकाम बाकी मुख्याध्यापक व शिक्षक निवासस्थाने: भौतिक दृष्ट्या पूर्ण फिरकोळ बाबी प्रगतीत. जीएसआर व इएसआर सुरु नाही
शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा इमारत बांधकाम <b>पेंढरघोळ</b> ता. शहापुर		४८०.५३			१९८.५९	२८१.९४	मुख्य इमारत- आरसीसी व विटबांधकाम पूर्ण बाहेरील गीलाव्याचे काम प्रगतीत. मुख्याध्यापक व शिक्षक निवासस्थाने: आरसीसी व विटबांधकाम पूर्ण. कर्मचारी निवासस्थाने: आर. सी.सी. चे काम पूर्ण विट बांधकाम प्रगतीत (काम पूर्ण करण्याचा दि. जुन-२०१६)
शासकीय आश्रमशाळा इमारत बांधकाम <b>माळ</b> ता. मुरबाड		६४०.५३			३३२.२६	३०८.२७	मुख्य शाळेची इमारत व मुख्याध्यापक इमारत पूर्ण ईमारती हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत डिसें १५ शिक्षक निवासस्थाने, मुलांचे व कर्मचारी निवासस्थानास जागा उपलब्ध नाही
शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा <b>टप्पा-१ टाकीपठार</b> ता. शहापुर		३६३.८५			०.००	३०७.२२	काम पूर्ण, हस्तांतरीत

