

NABARD 15-19
सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	झालेला खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	७	८	९	१०	११
	नाबार्ड-१५								
१	१) शहापूर तालुक्यातील कांबारा पिवळी वासिद रस्त्याची सुधारणा करणे व मो-या बांधणे कि.मी. १९/२०० ते २१/२०० प्रजिमा-४४	नाबार्ड-१५	५३.८७	२०१४-१५		५३.८७	०.००	काम पूर्ण PCR सादर	
२	२) शहापूर तालुक्यातील रामा क्र.३ ते आटगाव बिरवाडी पेंढरघोळ रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण व रुंदीकरण करणे कि.मी.३/२०० ते ५/०० प्रजिमा-४७	नाबार्ड-१५	४०.४९	२०१४-१५		४०.४९	०.००	काम पूर्ण PCR सादर	
३	३) मुरबाड तालुक्यातील संगम किसळ टोकावडे रस्त्याची सुधारणा करणे व मो-या बांधणे कि.मी.०/०० ते ४/०० इजिमा-११०	नाबार्ड-१५	६९.१४	२०१४-१५		६९.१४	०.००	काम पूर्ण PCR सादर	
४	४) मुरबाड तालुक्यातील खुटल मानिवली मिल्हे रस्त्याची सुधारणा करणे व मो-या बांधणे कि.मी.१०/९०० ते १४/४०० प्रजिमा-११५	नाबार्ड-१५	५९.०७	२०१४-१५		५२.७७	६.३०	काम पूर्ण PCR सादर	
५	१) अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापूर बोराडपाडा रस्ता प्रजिमा-५९ कि.मी.१२/०० ते १४/५०० (११/५०० ते १४/६००) चे रुंदीकरण व मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड-१५	११४.००	२०१४-१५		११४.००	०.००	काम पूर्ण PCR सादर	
६	२) अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापूर बोराडपाडा रस्ता प्रजिमा-५९ कि.मी.९/९०० ते १२/००० (१०/०० ते ११/५००) चे रुंदीकरण व मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड-१५	७१.८१	२०१४-१५		७१.८१	०.००	काम पूर्ण PCR सादर	
७	३) शहापूर तालुक्यातील कांबारा पिवळी रस्ता प्रजिमा-४४ वर कि.मी.१२/१५० मध्ये पूल बांधणे	नाबार्ड-१५	५१.५८	२०१४-१५		५१.२९	०.२९	काम पूर्ण PCR सादर	
	टप्पा नाबार्ड १६								
१	१) अंबरनाथ तालुक्यातील सापे चामटोली रस्ता (ग्रामा ३७) कि.मी.१/५०० मध्ये मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे	नाबार्ड १६	१६७.०८	२०१४-१५		८२.९५	८४.१३	काम पूर्ण PCR सादर	

२	२) अंबरनाथ तालुक्यातील हाजीमलंग वाडी कुभाली ते रायगड जिल्हा हद्द रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे कि.मी.१३/३०० ते १४/५०० व १६/०० ते १६/५६१	नाबार्ड १६	१८.४३	२०१४-१५		१८.४३	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा PCR सादर
टप्पा नाबार्ड १७								
१	१) अंबरनाथ तालुक्यातील कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा-६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० (कि.मी. ११/८०० ते १३/३००) मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	नाबार्ड १७	१३५.८०	२०१४-१५		१३१.७३	४.०७	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा PCR सादर
२	२) अंबरनाथ तालुक्यातील हाजीमलंग वाडी ते कुभाली रस्ता प्रजिमा-६२ कि.मी. १३/३०० ते १६/०० रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	नाबार्ड १७	१२९.००	२०१४-१५		११२.७५	१६.२५	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा PCR सादर
३	३) अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापुर बोराडपाडा रस्ता प्रजिमा-५९ कि.मी. १५/५०० ते १७/५०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड १७	९५.०८	२०१४-१५		९४	१.०८	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा PCR सादर
४	४) अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापुर बोराडपाडा रस्ता प्रजिमा-५९ कि.मी. १७/५०० ते १९/५०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड १७	८०.६६	२०१४-१५		८०.६६	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा PCR सादर
५	८) अंबरनाथ तालुक्यातील रायता दहागांव दापीवली येरंजाड रस्ता प्रजिमा-५८ कि.मी. २२/०७० ते २४/०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड १७	९०.७२	२०१४-१५		६८.९१	२१.८१	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा PCR सादर
टप्पा नाबार्ड १८								
१	१) मुळगांव आस्नोली रस्ता प्रजिमा १७० वर बारवी नदीवर मोठा बुडीत पूल बांधणे. ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	३००.००	२०१४-१५		२१२.४	८७.६०	काम पूर्ण पी.सी.आर. सादर
	PIC No.R-182500034 RIDF Loan - 240.00 State Loan - 60.00							
२	२) कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग कि.मी. २/५०० ते ५/५०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	२२६.७६	२०१४-१५		१९७.६३	२९.१३	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा

PIC No.R-182500170 State Loan - 45.35		RIDF Loan - 181.41		NABARD 15-19					
३	३) कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० (भाग-१ कि.मी. ७/५०० ते १०/००) मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	२२३.९३	२०१४-१५		१२८.६३	९५.३०	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	
PIC No.R-182500152 State Loan - 44.79		RIDF Loan - 179.14							
४	४) कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग-२ कि.मी. ५/०० ते ७/५०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	१९३.६३	२०१४-१५		१६२.१	३१.५३	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा पी.सी.आर. सादर	
PIC No.R-182500153 State Loan - 38.73		RIDF Loan - 154.90							
५	६) कसारा वशाळा डोळखांब रस्ता रा.मा. ३७ वर चोर नदीवर कि.मी. १८/०० मध्ये मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	१२०.००	२०१४-१५		०	१२०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
PIC No.R-182500039 State Loan - 24.00		RIDF Loan - 96.00							
६	८) वैशाखरे पळू रस्ता प्रजिमा-५३ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. १/७३० ते ४/९३० ता. मुरबाड जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	१००.००	२०१४-१५		९८.०८	१.९२	काम पूर्ण पी.सी.आर. सादर	
PIC No.R-182500164 State Loan - 20.00		RIDF Loan - 80.00							
७	९) कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग कि.मी. ०/८०० ते १/८०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	९९.५४	२०१४-१५		९९.०४	०.५०	काम पूर्ण पी.सी.आर. सादर	
PIC No.R-182500169 State Loan - 19.91		RIDF Loan - 79.63							
८	११) कांबारा पिवळी वाशिंद रस्ता प्रजिमा-४४ रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते २३/५०० ता. शहापूर जि. ठाणे. (कि.मी.०/००० ते १/४५०)	नाबार्ड १८	६०.००	२०१४-१५		६०	०.००	काम पूर्ण पी.सी.आर. सादर	
PIC No.R-182500167 State Loan - 12.00		RIDF Loan - 48.00							

९	१२) शिरगांव चिखले रस्ता ग्रा.मा.४ वर कि.मी. १/५०० मध्ये लहान पूल बांधणे.	नाबार्ड १८	५७.५२	२०१४-१५		४३.९३	१३.५९	काम पूर्ण पी.सी.आर. सादर	
	PIC No.R-182500035 RIDF Loan - 46.02 State Loan - 11.50								
१०	१५) भावसा खोतसा रस्ता इजिमा ७२ वर कि.मी. ३/२०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ठाणे.	नाबार्ड १८	५०.००	२०१४-१५		४९.५६	०.४४	काम पूर्ण पी.सी.आर. सादर	
	PIC No.R-182500038 RIDF Loan - 40.00 State Loan - 10.00								
५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, नाबार्डच्या कर्जसहाय्यातून कार्यान्वित केलेली कामे, मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०७५२									
नाबार्ड-१९									
१	मुरबाड तालुक्यातील आळवे शेलगांव तळेगांव रस्ता प्रजिमा-५० कि.मी.८/०० ते १०/५७० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड-१९	६८.८९	२०१४-१५		६२.४५	६.४४	काम पुर्ण अंतिम देयक बाकी	
२	अंबरनाथ तालुक्यातील खरड आंबे रस्त्यावरील सा.क्र.१/०० ग्रामा-१२६ वर मोठा पूल बांधणे.	नाबार्ड-१९	५८.०१	२०१४-१५		४२.६५	१५.३६	काम पुर्ण अंतिम देयक सादर	
३	अंबरनाथ तालुक्यातील द्वारली ते द्वारलीपाडा रस्त्यावरील सा.क्र.१/०० इजिमा-१७४ वर छोटा पूल बांधणे	नाबार्ड-१९	५७.४३	२०१४-१५		४१.२५	१६.१८	काम पुर्ण अंतिम देयक अदा	
४	शहापूर तालुक्यातील कांबारा पिवळी वाशिंद रस्ता सा.क्र.१८/९०० प्रजिमा-५७ मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.शहापूर	नाबार्ड-१९	७५.८०	२०१४-१५		०.००	७५.८०	काम प्रगतीत	
५	शहापूर तालुक्यातील चांग्याचापाडा सा.क्र.०/२५५ जुना ग्रामा-२८१ रा.मा.५० वर पुलाचे बांधकाम करणे.	नाबार्ड-१९	५२.५०	२०१४-१५		०.००	५२.५०	काम बंद जागे अभावी Diversion	
६	अंबरनाथ तालुक्यातील करावले उसाटणे रस्ता ग्रा.मा.१२४ कि.मी. ०/५०० वर पुलाचे बांधकाम करणे.	नाबार्ड-१९	३४.८४	२०१४-१५		०.००	३४.८४	काम पुर्ण अंतिम देयक अदा	