

Tribal DPDC Sakav 50540492
सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	झालेला खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	७	८	९	१०	११
	लेखाशिर्ष - ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०६) साकव, जनजाती क्षेत्र (५०५४०४९२)								
१	शहापूर तालुक्यातील वेहलोडे बेहेडवाळ रस्त्यावर साकाव बांधणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४९२)	१५.००	२०१४-१५		१५.००	०.००	काम अद्याप सुरु नाही	
२	शहापूर तालुक्यातील सावरोली निमसेपाडा रस्त्यावर साकाव बांधणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४९२)	१५.००	२०१४-१५		१५.००	०.००	काम प्रगतीत	
३	शहापूर तालुक्यातील आवळे खरपड पाडा रस्त्यावर साकाव बांधणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४९२)	१५.००	२०१४-१५		१५.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	