

सन २०१५-१६

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	मागणी क्र. एच-८, ४०५९ सा.बां. यावरील भांडवली खर्च, न्यायदान सं.क्र. ४०५९०६७२ राज्यहिस्सा/ ४०५९१२२२ केंद्र हिस्सा									
१	शहापुर जि. ठाणे येथे न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे	४०५९०६७२	४२६.४६				५४९.१८	०.००	काम पूर्ण	
	मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सा.बां. यावरील भांडवली खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारती, १०१ बांधकाम, पंचवार्षिक योजनंतर्गत योजना, (१३) कार्यालयीन इमारती सं.क्र. ४०५९०९७७									
१	अंबरनाथ जिल्हा ठाणे येथे प्रशासकीय इमारत बांधणे	४०५९०९७७	२६१.७९				२९४.११	०.००	काम पूर्ण, हस्तांतरीत मार्च-२०१०, सुधारित अंदाजपत्रक सादर.	
२	शहापुर जि. ठाणे येथील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम	४०५९०९७७	२६२.१५				०.००	२६२.१५	उपभोक्त खात्याकडून जागा अद्याप उपलब्ध नाही	
३	उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे	४०५९०९७७	११२८.००				२२.४६	११०५.५४	सुधारित अंदाजपत्रक रु.११२८.०० लक्ष किंमतीस मंजूर, तांत्रिक मान्यता अंदाजपत्रक मु. अ. यांना सादर	

Building

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७		९	१०	११
	मागणी क्रमांक एच-९, ४२०२ शिक्षण यावरील भांडवली खर्च, संस्कृती व खेळ, ०१ प्रशासकीय इमारत, ०२ तांत्रिक शिक्षण, १०३ तंत्रशाळा, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, सं.क्र.४२०२०३२८									
१	उल्हासनगर येथे शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळांसाठी कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे.	४२०२०३२८	३७३.०८				५९८.७३	०.००	काम पुर्ण डिसेंबर-२०१२ हस्तांतरीत, सुधारित अंजदाजपत्रक रु. ५९४.०० लक्ष मंजूर दिनांक १० मे २०१३	
२	शासकीय तांत्रिक विद्यालय / केंद्र,अंबरनाथ जि.ठाणे प्रशासकीय व कार्यशाळा इमारत बांधणे	४२०२०३२८	४३८.३३				२४८.७६	१८९.५७	विद्युतीकरणाचे काम जवळ जवळ पूर्ण किरकोळ कामे प्रगतीपथावर आवारंभित, अंतर्गत रस्ते अंदाजपत्रके सादर	
३	शासकीय तंत्रनिकेतन, मुरबाड साठी कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारत बांधणे	४२०२०३२८	२११.२६				१९०.६७	२०.५९	काम पुर्ण	

Building

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१ नागरी आरोग्य सेवा, वैद्यकीय सहाय्य, ११० रुग्णालय व दवाखाने ०१ पंचवार्षिक योजने अंतर्गत योजना ५३ मोठी बांधकाम (०१) (०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४)									
१	ट्रामा केअर युनिट मुरबाड मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे जि. ठाणे	४२१०००१४	२५०.००				१६.०२	२३३.९८	पायाचे काम प्रगतीत, निधी अभावी काम बंद.	
	४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०४ सार्वजनिक आरोग्य, २०० इतर कार्यक्रम, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, सं.क्र.४२१००१४१									
१	टोकावडे ठाणे ग्रामिण रुग्णालयाची मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे.	४२१००१४१	२२९.९८				३०७.४९	०.००	काम पुर्ण, काम इमारत हस्तांतर	
२	ग्रामीण रुग्णालय, बदलापूर ठाणे येथे कर्मचा-यांकरिता निवासस्थान इमारत बांधणे	४२१००१४१	१८४.६१				१३८.२९	४६.३२	काम पुर्ण. टाईप--१ पाया पुर्ण, टाईप-२ हस्तांतरीत.	

Building

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	मागणी क्रमांक एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च, ०१, शासकीय निवासी इमारती, ७००, इतर गृहनिर्माण, (एक) न्यायदान, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना सं. क्र. ४२१६०२९१ राज्य हिस्सा/ ४२१६०५२२ केंद्र हिस्सा									
१	शहापुर जि. ठाणे येथे दिवाणी न्यायाधिश (क. स्त.) यांच्यासाठी दोन निवासस्थाने बांधणे	४२१६०२९१	३६.४१				३४.३१	२.१०	काम पूर्ण. सुधारित अंदाजपत्रक रु. ७४.०० लक्ष किमतीचे उपभोक्त खात्यास सादर.	