

03 5054 SH
सन २०१५-१६

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	
	लेखाशिर्ष-५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०३) राज्य महामार्ग, ३३७ रस्ते (बिगर जनजाती क्षेत्र), मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०३४९									
१	मुरबाड तालुक्यातील म्हसा वैशाखरे रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ६/०० ते १६/०० (३.७५ मी ते ५.५० मी रुंदीकरण करणे	५०५४०३४९	५००.००	२०१५-१६			६३१.१२	०.००	काम पुर्ण	
२	शहापुर लेनाड मुरबाड रस्ता रा. मा. ७९ मध्ये कि.मी. ३/५०० ते ७/५०० ५.५० मी चे ७.०० मी. रुंदीकरण करणे	५०५४०३४९	२००.००	२०१५-१६			२३९.६५	०.००	काम पुर्ण	
३	शहापूर तालुक्यातील शहापूर शेणवा डोळखांब रस्ता रा.मा. ५० ची सुधारणा करणे कि.मी.२/८०० ते ५/८००	५०५४०३४९	८०.००	२०१५-१६			८२.००	०.००		
४	मुरबाड तालुक्यातील म्हसा वैशाखरे रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी ६/०० ते ७/३००	५०५४०३४९	२४.००	२०१५-१६			६७.०६	०.००	काम पुर्ण	

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
५	कर्जत ते मुरबाड रा. मा. ३८ ची सुधारणा कि.मी. १७/८०० ते ५०/७०० (असाईड योजनेचा भाग)	५०५४०३४९	२४००.००	२०१५-१६			६८४.२६	१७१५.७४	प्रगतीत	संक्षिप्त टिपणी
६	शहापुर तालुक्यातील शहापुर शेणवा डोळखांब रस्ता रा.मा. ५० कि.मी. २/८०० ते ७/०० मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे (बी.बी.एम. व बी.एम. व कारपेट)	५०५४०३४९	१००.००	२०१५-१६	१०/१/२०१५	जयभारत कन्स्ट्रक्शन	७६.९६	२३.०४	प्रगतीत	
७	शहापुर तालुक्यातील कसारा वाशाळा डोळखांब रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ७६/३०० ते ७९/७००	५०५४०३४९	१००.००	२०१५-१६	११/२७/२०१५	जयभारत कन्स्ट्रक्शन	७३.४०	२६.६०	प्रगतीत	
८	मुरबाड तालुक्यातील शिरोसी टाकावडे वैशाखरे म्हसा रस्ता रा.मा. ७८ वरील काळु नदीवरील खापरी गांवाजवळील मोठ्या पुलाचे जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे जि. ठाणे	५०५४०३४९	७५.००	२०१५-१६	११/२७/२०१५	गजानन कन्स्ट्रक्शन	६६.३५	८.६५	काम पुर्ण अंतिम देयक अदा	