

NABARD 16-20
सन २०१५-१६

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७		९	१०	११
	लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, नाबार्डच्या कर्जसहाय्यातून कार्यान्वित केलेली कामे , मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०७५२									
	नाबार्ड टप्पा क्रं १६									
१	अंबरनाथ तालुक्यातील सापे चामटोली रस्ता ग्रामा ३७ किमी १/५०० मध्ये मोठा पूल बांधणे	नाबार्ड टप्पा क्रं १६	१६७.०८	२०१५-१६			८२.९५	८४.१३	काम पुर्ण	
२	हाजीमलंगवाडी कुभार्ली ते रायगड जिल्हा हदद रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबूतीकरण करणे किमी १३/३०० ते १४/५०० व १६/०० ते १६/५६१ ता अंबरनाथ	नाबार्ड टप्पा क्रं १६	९८.४३	२०१५-१६			९८.४३	०.००	काम पुर्ण	

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	नाबार्ड-१७									
१	अंबरनाथ तालुक्यातील कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा-६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० (कि.मी. ११/८०० ते १३/३००) मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	नाबार्ड-१७	१३५.८०	२०१५-१६			१३१.७३	४.०७	काम पुर्ण	
२	अंबरनाथ तालुक्यातील हाजीमलंग वाडी ते कुभांर्ली रस्ता प्रजिमा-६२ कि.मी. १३/३०० ते १६/०० रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	नाबार्ड-१७	१२९.००	२०१५-१६			११२.७५	१६.२५	काम पुर्ण	
३	अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापुर बोराडपाडा रस्ता प्रजिमा-५९ कि.मी. १५/५०० ते १७/५०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड-१७	९५.०८	२०१५-१६			९४.००	१.०८	काम पुर्ण	
४	अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापुर बोराडपाडा रस्ता प्रजिमा-५९ कि.मी. १७/५०० ते १९/५०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड-१७	८०.६६	२०१५-१६			८०.६६	०.००	काम पूर्ण	
५	अंबरनाथ तालुक्यातील रायता दहागांव दापीवली येरंजाड रस्ता प्रजिमा-५८ कि.मी. २२/०७० ते २४/०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	नाबार्ड-१७	९०.७२	२०१५-१६			६८.९१	२१.८१	काम पुर्ण	

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७		९	१०	११
	नाबार्ड-१८									
१	मुळगांव आस्नोली रस्ता प्रजिमा १७० वर बारवी नदीवर मोठा बुडीत पूल बांधणे. ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	३००.००	२०१५-१६			२९९.८८	०.१२	काम पुर्ण	
२	कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग कि.मी. २/५०० ते ५/५०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	२२६.७६	२०१५-१६			२२६.७४	०.०२	काम पुर्ण	
३	कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग-१ कि.मी. ७/५०० ते १०/०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	२२३.९३	२०१५-१६			१८३.८६	४०.०७	काम पुर्ण	
४	कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग कि.मी. ५/०० ते ७/५०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	१९३.६३	२०१५-१६			१९३.६३	०.००	काम पुर्ण	
५	कसारा वशाळा डोळखांब रस्ता रा.मा. ३७ वर चोर नदीवर कि.मी. १८/०० मध्ये मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	१२०.००	२०१५-१६			११६.४६	३.५४	काम पुर्ण	

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
६	वैशाखरे पळू रस्ता प्रजिमा-५३ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. १/७३० ते ४/९३० ता. मुरबाड जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	१००.००	२०१५-१६			९८.०८	१.९२	काम पूर्ण	
७	कल्याण हाजीमलंग रस्ता प्रजिमा ६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० भाग कि.मी. ०/८०० ते १/८०० मध्ये रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	९९.५४	२०१५-१६			९९.०४	०.५०	काम पूर्ण	
८	शिरगांव चिखले रस्ता ग्रा.मा.४ वर कि.मी. १/५०० मध्ये लहान पूल बांधणे.	नाबार्ड-१८	५७.५२	२०१५-१६			५९.९७	०.००	काम पूर्ण	
९	कांबारा पिवळी वाशिंद रस्ता प्रजिमा-४४ रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते २३/५०० ता. शहापूर जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	६०.००	२०१५-१६			६०.००	०.००	काम पूर्ण	
१०	भावसा खोतसा रस्ता इजिमा ७२ वर कि.मी. ३/२०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ठाणे.	नाबार्ड-१८	५०.००	२०१५-१६			४९.५६	०.४४	काम पूर्ण	

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७		९	१०	११
	नाबार्ड-१९									
१	मुरबाड तालुक्यातील आळवे शेलगांव तळेगांव रस्ता प्रजिमा-५० किमी ८/०० ते १०/५७० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	नाबार्ड-१९	६८.८९	२०१५-१६			६८.१७	०.७२	काम पूर्ण	
२	अंबरनाथ तालुक्यातील खरड आंबे रस्त्यावरील सा.क्र.१/०० ग्रामा १२६ वर मोठा पुल बांधणे.	नाबार्ड-१९	५८.०१	२०१५-१६			५४.६३	३.३८	काम पूर्ण	
३	अंबरनाथ तालुक्यातील द्वारली ते द्वारलीपाडा रस्त्यावरील सा.क्र.१/०० इजिमा १७४ वर छोटा पुल बांधणे.	नाबार्ड-१९	५७.४३	२०१५-१६			६२.१०	०.००	काम पूर्ण	
४	शहापूर तालुक्यातील कांबारा पिवली वाशिंद रस्ता सा.क्र.१८/९०० प्रजिमा ५७ मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता.शहापूर जि.ठाणे	नाबार्ड-१९	७५.८०	२०१५-१६			६२.९०	१२.९०	काम प्रगतीत	
५	शहापूर तालुक्यातील चांग्याचापाडा सा.क्र.०/२५५ जुना ग्रामा २८१ रा.मा.५० वर पुलाचे बांधकाम करणे. ता.शहापूर जि.ठाणे	नाबार्ड-१९	५२.५०	२०१५-१६			०.००	५२.५०	काम प्रगतीत	
६	अंबरनाथ तालुक्यातील कारवले उसाटने रस्ता ग्रा.मा.१२४ कि.मी.०/५०० वर पुलाचे बांधकाम करणे.	नाबार्ड-१९	३४.८४	२०१५-१६			१९.०१	१५.८३	काम प्रगतीत	

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	काम सुरु झालेल्याची दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	६	७		९	१०	११
	नाबार्ड-२०									
१	कल्याण हाजिमलंग रस्ता रामा ८५ वर कि.मी. १/५०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे.	नाबार्ड-२०	३०.६१	२०१५-१६	३/२८/२०१६	साई सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन	०.००	३०.६१	काम प्रगतीत	
२	कल्याण हाजिमलंग रस्ता रामा ८५ वर कि.मी. २/९०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता.अंबरनाथ.	नाबार्ड-२०	२७.९८	२०१५-१६	२/१६/२०१६	साई सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन	१२.७६	१५.२२	काम प्रगतीत	
३	अंबरनाथ तालुक्यातील माणेरे जोड रस्त्यावर ग्रामा ६ वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे.	नाबार्ड-२०	२६.४५	२०१५-१६	२/१६/२०१६	साई सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन	१२.३७	१४.०८	काम प्रगतीत	
४	अंबरनाथ तालुक्यातील सावरे कुडसावरे रस्त्यावर उल्हासनदीवर कि.मी. ३/०० मध्ये मोठा पुलाचे बांधकाम करणे.ग्रामा-१०३	नाबार्ड-२०	५०९.३०	२०१५-१६	३/२२/२०१६	साई सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन	२६३.४७	२४५.८३	काम प्रगतीत	संक्षिप्त टिपणी