

सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	झालेला खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०४) जिल्हा व इतर मार्ग (बिगर जनजाती क्षेत्र) शासन स्तरावरील कामे, मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०१०६									
१	अंबरनाथ तालुक्यातील कल्याण हाजीमलंग रस्त्याचे प्रजिमा-६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० मध्ये भुसंपादन करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	६०.००	२०१४-१५		२५.००	३५.००	काम पूर्ण		
२	अंबरनाथ तालुक्यातील कल्याण हाजीमलंग रस्त्याचे प्रजिमा-६२ कि.मी. ०/६०० ते १३/३०० मध्ये भागाभागात मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	११५.००	२०१४-१५		१२५.००	-१०.००	काम पूर्ण		
३	अंबरनाथ तालुक्यातील हाजीमलंगवाडी ते कुंभार्ली रस्ता प्रजिमा-६२ कि.मी.१३/३०० ते १६/०० रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	७०.००	२०१४-१५		७५.००	-५.००	काम पूर्ण		
	५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०४) जिल्हा व इतर मार्ग (बिगर जनजाती क्षेत्र) शासन स्तरावरील कामे, मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०१०६									
४	१) शहापूर तालुक्यातील रा.म.क्र.३ ते आटगांव बिरवाडी रस्त्याच्या पोटमार्गाची सुधारणा करणे कि.मी. २/००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१०.००	२०१४-१५		८.४५	१.५५	काम पूर्ण देयक अदा		
५	२) मुरबाड तालुक्यातील खडवली नडगांव फळेगांव रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. प्रजिमा-७० कि.मी २३/८५० ते २५/८५०	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	४०.००	२०१४-१५		४३.५	-३.५०	काम पूर्ण		
६	३) मुरबाड तालुक्यातील वैशाखरे पळू रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी ४/०० ते ५/०००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२६.००	२०१४-१५		२३.१	२.९०	काम पूर्ण		
७	४) मुरबाड तालुक्यातील पळू पेंढरीवाडी रस्त्यावरील स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम करणे कि.मी ०/५००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२६.००	२०१४-१५		२६.५	-०.५०	काम पूर्ण		
८	५) मुरबाड तालुक्यातील उमरोली घसई रस्त्याचे मजबूतीकरण करणे प्रजिमा-७८ कि.मी कि.मी ०/०० ते १/०००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२६.००	२०१४-१५		१७.१२	८.८८	काम पूर्ण		

९	६) कांबारा पिवळी वाशिद रस्ता प्रजिमा-५७ कि.मी. १/०० ते १३/०० रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबूतीकरण करणे ता. शहापुर (३.५० मी ते ५.५० मी रुंदीकरण)	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२००.००	२०१४-१५		१४८.२	५१.८०	कडक मुरमाच्या बाजू पट्ट्या कि.मी. दगड २०० मीटर दगड बोर्ड बसविणे गार्ड स्टोन बसविणे बाकी अंतिम देयक बाकी	
१०	७) अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापुर बोराडपाडा रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ३/०० त ७/००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५०.००	२०१४-१५		११८.८३	३१.१७	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
११	८) शहापुर तालुक्यातील राममा-३(चेरपोली) ते शहापुर आसनगांवला जोडणा-या रस्त्यावर भारंगी नदीवरील पुलाचे बांधकाम करणे कि.मी. ३/५००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	११०.००	२०१४-१५		२३.८५	८६.१५	काम पूर्ण देयक बाकी	
१२	९) मुरबाड तालुक्यातील धसई पळू ते सिंगापुर रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी ११/०० ते १२/३००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२६.००	२०१४-१५		२६.९२	-०.९२	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
१३	१०) मुरबाड तालुक्यातील संगम सरळगांव माजगांव देहरी प्रजिमा-६४ कि.मी २७/२०० ते २८/५०० रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२६.००	२०१४-१५		२७.६४	-१.६४	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०४) जिल्हा व इतर मार्ग (बिगर जनजाती क्षेत्र) शासन स्तरावरील कामे, मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०१०६									
१४	१) अंबरनाथ तालुक्यातील रा.मा.८० ते जांभिवली बोहोनोली रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/००० ते ३/०००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	५०.००	२०१४-१५		४५.००	५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
१५	३) अंबरनाथ तालुक्यातील दिखलोली जांभिवली बोहोनोली रस्ता ग्रा.मा.७६ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/००० ते ३/०००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	५०.००	२०१४-१५		४५.००	५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
१६	४) अंबरनाथ तालुक्यातील आनंदनगर पोलीस चौकीनाका ते फणशीपाडागाव जोडरस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/००० ते १/५००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	५०.००	२०१४-१५		४५.००	५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
१७	५) अंबरनाथ तालुक्यातील पाले गोरपे (गायकवाडपाडा) रस्ता ग्रा.मा.६९ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.२/००० ते ४/५००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	५०.००	२०१४-१५		३८.००	१२.००	काम प्रगतीत	

संक्षिप्त टिपणी

१८	६) अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रा.मा.२२२ ते आंबेशिव भोपीपाडा रस्त्याचे ग्रा.मा.१६ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/००० ते १/२००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		१५.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा
१९	७) मुरबाड तालुक्यातील पवाळे कोलठण रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते ४/०० जि. ठाणे.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		०.००	१५.००	काम पूर्ण
२०	८) अंबरनाथ तालुक्यातील डोणे वांगणी स्टे. ते काराव चरगांव रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे इ.जि.मा.१७३ कि.मी.२/००० ते ६/०००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२०.००	२०१४-१५		२०.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा
२१	९) मुरबाड तालुक्यातील शेलारी नढई रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/०० ते ०/८००.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२०.००	२०१४-१५		१९.७६	०.२४	काम पूर्ण
२२	१०) अंबरनाथ तालुक्यातील राहटोली चोण मो-याचापाडा ते पाटगाव रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे इ.जि.मा.१७१ कि.मी.१/००० ते ६/०००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		२५.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा
२३	११) अंबरनाथ तालुक्यातील चोण सागाव रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा.मा.४३ कि.मी.०/००० ते ३/८००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		२५.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा
२४	१२) अंबरनाथ तालुक्यातील पादिरपाडा कारंद ते मो-याचापाडा रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा.मा.४५ कि.मी.०/००० ते २/५००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		२५.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा
२५	१३) अंबरनाथ तालुक्यातील प्रजिमा-७६ बदलापूर कान्होर काराव (इजिमा-१७८) रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण मो-यांचे बांधकाम व भराव करणे ग्रा.मा.२५ कि.मी.०/००० ते १/२००	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		२५.००	०.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा
२६	१४) मुरबाड तालुक्यातील राममा-२२२ (शिवळे) ते प्रजिमा-६४ तुळईला जोडणा-या रस्त्याचे भागाभागात मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे, कि.मी.०/०० ते १३/३००.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		०.००	२५.००	PMJSY कामामुळे काम रद्द करण्यात आले आहे
२७	१५) मुरबाड तालुक्यातील शिरगाव चिखले रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.२/०० ते ९/००.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		०.००	२५.००	काम पूर्ण

२८	१६) मुरबाड तालुक्यातील राममा-२२२ नदई नारीवली (रामा-७८)ला जोडणाऱ्या रस्त्याचे भागाभागात मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, कि.मी.०/०० ते १३/३००.	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	२५.००	२०१४-१५		२६.४६	-१.४६	काम पूर्ण	
२९	१७) शहापूर तालुक्यातील बांदलवाडी जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		७.९२	७.०८	काम पूर्ण	
३०	१८) शहापूर तालुक्यातील कळंभोंडे आदिवासी वस्ती जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		१४.५५	०.४५	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	
३१	१९) शहापूर तालुक्यातील टेंभुली तोरणपाडा आदिवासी वस्ती जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		०.००	१५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	
३२	२०) शहापूर तालुक्यातील गुंडे वालशेत आदिवासी वस्ती जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		०.००	१५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	
३३	२१) शहापूर तालुक्यातील चिल्लारवाडी आदिवासी वस्ती जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		०.००	१५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	
३४	२२) शहापूर तालुक्यातील वेडवहाळ आदिवासी वस्ती जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	५०५४ मार्ग व पूल ५०५४०१०६	१५.००	२०१४-१५		०.००	१५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा	