

MNP 50540465
सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	कामाचा तपशिल व योजनांचा तपशिल	मंजूर केलेली रक्कम	मंजूर केलेली दिनांक	ठेकेदाराचे नाव	झालेला खर्च	शिल्लक रक्कम	कामाचा टप्पा	काम पूर्ण होण्याचा संभव दिनांक
१	२	३	४	५	७	८	९	१०	११
	५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०१०) किमान गरजा कार्यक्रम, जनजाती क्षेत्र (५०५४०४६५)								
१	मुरबाड तालुक्यातील मढ ते कातकरीवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रा.मा.१२१ ता. मुरबाड	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		९.७२	०.२८	काम पूर्ण	
२	मुरबाड तालुक्यातील देहरी खुटारवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		९.८७	०.१३	काम प्रगतीत	
३	मुरबाड तालुक्यातील सोनावळे ते भे-याचीवाडी रामपूर रस्त्यावर मो-यांचे बांधकाम करणे ग्रामा-३२ जि. ठाणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		१०.२१	-०.२१	काम प्रगतीत	
४	मुरबाड तालुक्यातील धसई कळभांड मढ रामपूर रस्त्यावर बांधकाम करणे ग्रामा-९	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		९.३७	०.६३	काम पूर्ण	
५	मुरबाड तालुक्यातील पिंपळघर कारकरवाडी मो-यांचे बांधकाम करणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		९.९१	०.०९	काम पूर्ण	
६	मुरबाड तालुक्यातील महाज मांडवत रस्त्यावर मो-यांचे बांधकाम करणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		१०	०.००	काम पूर्ण	
७	मुरबाड तालुक्यातील वेळूक कातकरीवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा २८१ कि.मी.०/०० ते १/००	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		८.३३	१.६७	काम प्रगतीत सिलकोट बाकी	
८	मुरबाड तालुक्यातील शिरसनवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-८ कि.मी.१/०० ते २/०० जि. ठाणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		९	१.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
९	मुरबाड तालुक्यातील मानेचीवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-१३	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		८	२.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी	
१०	मुरबाड तालुक्यातील गवाळी कातकरवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-१५३	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		४.१९	५.८१	काम पूर्ण देयक बाकी	

११	मुरबाड तालुक्यातील डेहनोली कामकरवाडी रस्त्यावर लहान पूलाचे बांधकाम करणे ग्रामा ३०८ जि. ठाणे	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		१०.१०	-०.१०	काम प्रगतीत	
१२	मुरबाड तालुक्यातील तुणेपाडा रस्त्यावर लहान पूलाचे बांधकाम करणे ग्रामा-१०९	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		१०.१८	-०.१८	काम प्रगतीत	
१३	मुरबाड तालुक्यातील मुरबाड माळीपाडा देवपे रस्त्यावर मोऱ्यांचे बांधकाम करणे ग्रामा-१०५	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	५.००	२०१४-१५		५	०.००	काम पूर्ण	
१४	मुरबाड तालुक्यातील डोंगरन्हावे रस्त्यावर मोऱ्यांचे बांधकाम करणे. ग्रामा-११६	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		१०	०.००	काम पूर्ण	
१५	मुरबाड तालुक्यातील कुशाचीवाडी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा ३३९	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		९.६२	०.३८	काम पूर्ण	
१६	मुरबाड तालुक्यातील करवळे असोसे हिरेघर रस्त्यावर मोऱ्यांचे बांधकाम करणे ग्रामा-५१	५०५४ मार्ग व पूल (५०५४०४६५)	१०.००	२०१४-१५		६.५४	३.४६	काम प्रगतीत	